VERBALE DI SOPRALLUOGO E COORDINAMENTO SICUREZZA

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

VERBALE N. 2

DATA 16/04/2026

DATI CANTIERE

UBICAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO APPALTO
Pegognaga (MN), Via Trentin	**Nuova Costruzione di due magazzini denominati WHA e WHD**	**€ 24.239.887,54**

COMMITTENTE

Investire SGR S.p.A. Fondo Metis

Roma, Via Po n. 16/A,

CF, PI e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 06931761008

FIGURE DI LEGGE

RL: Ing. Stefano Barbi - ICM Solutions

CSP: Ing. Stefano Barbi - ICM Solutions

CSE: Arch. Clara Cordioli - ICM Solutions

DL: Ing. Stefano Barbi - ICM Solutions

IMPRESA APPALTATRICE

ECO-DEM S.r.l.

Villafranca di Verona – fraz. Alpo (VR), Strada del Chiodo n.50, CF, PI e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 02276270234

ESITO VERIFICA COMPLESSIVA

☑ CONFORME	☐ NC MINORI	☐ NC GRAVI	☐ SOSPENSIONE

1. PRESENZE AL SOPRALLUOGO

Nominativo: Ing. Paolo Fraccaroli	Impresa: ICM Solutions Srl
Nominativo: Sig. Romeo Mesiano	Impresa: Crosslog Srl
Nominativo: Dott. Alessandro Lonardi	Impresa: Ecodem Srl
Nominativo:	Impresa:
Nominativo:	Impresa:
Nominativo:	Impresa:
Nominativo:	Impresa:
Nominativo:	Impresa:

2. CONDIZIONI METEO

☑ Sereno ☐ Nuvoloso ☐ Pioggia ☐ Neve

TEMP: 23 **°C**

ICM INDUSTRIAL CONSTRUCTION MANAGEMENT SOLUTIONS

3. ATTIVITÀ IN CORSO

☑ Allestimento/Smobilizzo	☐ Demolizioni/Rimozioni	☑ Scavi/Movimenti terra
☐ Fondazioni/Opere C.A.	☐ Strutture Prefabbricate	☐ Carpenteria Metallica
☐ Tamponature/Murature	☐ Coperture/Impermeabiliz.	☐ Serramenti e Infissi
☐ Impianti Elettrici	☐ Impianti Meccanici/Idr.	☐ Pavimentazioni
☐ Tinteggiature	☐ Finiture/Cartongessi	☐ Opere Esterne/Verde

☐ Altro: _____

4. VERIFICA DOCUMENTAZIONE (ART. 90)

Documento	APPL.	CONF.	Note
Notifica Preliminare	☑	☑	
Libretti Ponteggi / PIMUS	☐	☐	
Fascicoli Macchine/Attrezz.	☐	☐	
Altro: _____	☐	☐	

5. APPRESTAMENTI E SICUREZZA (ART. 92)

Elemento	APPL.	CONF.	Note / Non Conformità
5.1 ORGANIZZAZIONE			
Recinzione, Cartelli, Viabilità	☑	☑	
Stoccaggio, Rifiuti, Servizi	☑	☑	
5.2 CADUTE DALL'ALTO			
Ponteggi (montaggio/verifica)	☐	☐	
Parapetti, Scale, Linee Vita	☐	☐	
5.3 EMERGENZE & DPI			
Estintori, Primo Soccorso, Vie fuga	☑	☑	
Uso DPI (Caschi, Scarpe, ecc.)	☑	☑	
5.4 IMPIANTI			
Impianto Elettrico Cantiere	☑	☐	In attesa di fornitura di cantiere

6. CONDIZIONI AMBIENTALI

Elemento	CONF.	NC	Note
Illuminazione	☑	☐	lavoro diurno che non necessita di illuminazione artificiale
Polveri	☑	☐	si raccomanda utilizzo DPI e bagnatura terra ove necessario
Rumore	☑	☐	
Pulizia Strade	☑	☐	monitorare pulizia strade ed eventualmente intervenire

7. GESTIONE INTERFERENZE

☑ Nessuna interferenza ☐ Interne al cantiere ☐ Con aree esterne

Note:

8. PRESCRIZIONI, OSSERVAZIONI E COORDINAMENTO

PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI DEL CSE:

Si chiede la chiusura definitiva con la recinzione di cantiere su tutti i lati

Si raccomanda sorveglianza degli accessi e chiusura degli stessi quanto non possibile monitoraggio

Si attende documentazione per rimozione e smaltimento amianto dell'immobile Ex Loghino prima dell'inizio dei lavori di demolizione

Si attende la posa dell'impianto di accantieramento definitivo entro la settimana del 24/04/2026

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Didascalia:
ingresso di Cantiere

Didascalia:
Recinzione Provvisoria e Area Baracche provvisoria

Didascalia:
Lavoi di compattazione del piano di posa e trattamento a calce

Didascalia:
Lavori di posa materiale arido di sottofondo

Didascalia:
Immobile Ex Loghino oggetto di demolizione

Didascalia:
Area WHD

VALIDITÀ E TERMINI DEL VERBALE:
Le prescrizioni impartite dal CSE nel presente verbale, in assenza di osservazioni scritte e motivate da parte dell'Impresa Affidataria entro 24 ore dalla data di emissione, si intendono ACCETTATE e diventano parte integrante del PSC e dei POS delle imprese (Art. 92, 97 D.Lgs. 81/08).

IL COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE (CSE)

Arch. Clara Cordioli - ICM Solutions

Data: 16/04/2026

Firma e Timbro

L'IMPRESA ECODEM SRL

Dott. Alessandro Lonardi

Data: 28/04/2026

Firma e Timbro